

# Etat d'avancement des marchés de l'opération du 01/01/2021 au 31/01/2024

Opération : CONSTRUCTION ECOLE FONDAMENTALE/ACHERES



Famille d'opération : Construction

Maitre d'ouvrage : VILLE D'ACHERES

Num Marché Clause	Marché Clause	Adjudicataire	Début	Fin	Objectif atteint	Heures prévues	Heures réalisées sur la période	dont heures de formation sur la période	Heures Restantes	Dépassement d'heures	% Heures Réalisées / Prévues
LB/2021/VILLE ACHERES/CONST ECOLE FONDAMENTALE/ACH	LB/LOT 2 CRUARD CHARPENTE/CONST ECOLE FONDAMENTALE/ACHERES	CRUARD COUVERTURE	01/12/2021	31/12/2024	OUI	700,00	660,25	0	39,75	0,00	94,32%
LB/2021/VILLE ACHERES/CONST ECOLE FONDAMENTALE/ACH	LB/LOT 5 BILLIET MEN EXT/CONST ECOLE FONDAMENTALE/ACHERES	BILLIET	01/12/2021	31/12/2024		210,00	196,00	0	14,00	0,00	93,33%
LB/2021/VILLE D'ACHERES/CONST ECOLE FONDAMENTALE	LB/LOT 10 VISEU SOL SOUPLE/CONST ECOLE FONFAMENTALE/ACHERES	WISEU PEINTURE	01/03/2021	31/12/2024		80,00	0,00	0	80,00	0,00	0,00%
LB/2021/VILLE D'ACHERES/CONST ECOLE FONDAMENTALE	LB/LOT 11 ENGIE ENERGIE PLOMBERIE/CONST ECOLE FONDAMENTALE/ACHERES	ENGIE ENERGIE SERVICES - CERGY (55204695503708)	01/12/2021	31/12/2024		280,00	226,00	0	54,00	0,00	80,71%
LB/2021/VILLE D'ACHERES/CONST ECOLE FONDAMENTALE	LB/LOT 12 GOUGET SAUVAGE ELECTRICITE/CONST ECOLE FONDAMENTALE/ACHERES	GOUGET SAUVAGE ELECTRICITE	01/12/2021	31/12/2024	OUI	180,00	182,75	0	0,00	2,75	101,53%
LB/2021/VILLE D'ACHERES/CONST ECOLE FONDAMENTALE	LB/LOT 15 COLAS VRD/CONST ECOLE FONDAMENTALE/ACHERES	COLAS ILDF NORMANDIE AGENCE SNPR CONFLANS	01/01/2022	31/12/2024	OUI	170,00	245,50	0	0,00	75,50	144,41%

## Etat d'avancement des marchés de l'opération du 01/01/2021 au 31/01/2024

LB/2021/VILLE D'ACHERES/CON ST ECOLE FONDAMENTALE	LB/LOT 6 SAS ESTRADE SERRURERIE/CONST ECOLE FONDAMENTALE/ACHERES	ESTRADE	01/01/2022	31/12/2024		100,00	0,00	0	100,00	0,00	0,00%
LB/2021/VILLE D'ACHERES/CON ST ECOLE FONDAMENTALE	LB/LOT 7 ENGIE SERVICE CLOISON/CONST ECOLE FONDAMENTALE/ACHERES	ENGIE ENERGIE SERVICES - CERGY (55204695503708)	01/12/2021	31/12/2024		190,00	148,00	0	42,00	0,00	77,89%
LB/2021/VILLE D'ACHERES/CON ST ECOLE FONDAMENTALE	LB/LOT G.O DPN RENOV/CONST ECOLE FONDAMENTALE/ACHERES	DPN RENOVATION	01/12/2021	31/12/2024	OUI	350,00	1179,00 dont 100h pour CRUARD	0	0,00	829,00	336,86%
LB/2021/VILLE D'ACHERES/CON ST ECOLE FONDAMENTALE	LB/LOT8 JS AM MENUIS INT/CONSTRUCTION ECOLE FONDAMENTALE/ACHERES	JS AMENAGEMENTS	01/12/2021	31/12/2024		90,00	0,00	0	90,00	0,00	0,00%
LB/2021/VILLE D'ACHERES/CON ST ECOLE FONDAMENTALE	LB/LOT9 VISIEU P PEINTURE/CONST ECOLE FONDAMENTALE/ACHERES	WISEU PEINTURE	01/12/2021	31/12/2024		70,00	0,00	0	70,00	0,00	0,00%
LB/2021/VILLE D'ACHERES/CON ST ECOLE FONDAMENTALE/A	LB/LOT 4 THERMOSANI COUVERTURE/CONST ECOLE FONDAMENTALE/ACHERES	THERMOSANI	01/12/2021	31/12/2024	OUI	100,00	131,00	0	0,00	31,00	131,00%
						<b>2 520,00</b>	<b>2968,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>448,50</b>	<b>117,80%</b>



